

Izvršenje Plana kapitalnih investicija za 2017.godinu

Redni broj	Naziv projekta	Planirano budžetom za 2017.god	Izvršenje - 2017.godina
1	Podrška projektima IFAD VI	67.000	35.650
2	Podrška projektima	3.000	3.000
3	Projekat ILO	100.000	88.855
4	MZ Pištaline - Prva osnovna škola	20.000	20.000
5	Nabavka kombi vozila za Prvu osnovnu školu	16.000	15.100
6	Čišćenje Potoka Voloder	22.000	19.820
7	Izgradnja kanalizacionog kolektora N6 i N2 (od dijela Prvomajske ulice do Ulice Vejsila Šarića - Debe)	51.550	45.873
8	OS BiH - čišćenje potoka Baštra i Voloder	8.500	7.223
9	Kanalizacija u ulici Dana nezavisnosti	29.270	0
10	Izletište "Točak"	2.500	2.500
11	JKP 10.Juli-vodovod Jezerski-Pištaline-M.Selo	20.000	20.000
12	Projekt energetske efikasnosti na objektu UG NK "Željezničar 1973" Bosanska Krupa	5.000	6.000
13	Projekt energetske efikasnosti na objektu SD "Sloga 1922" Bosanska Otoka	7.000	8.000
14	Projekt energetske efikasnosti na objektu GNK "Bratstvo-1918" Bosanska Krupa	6.000	6.000
15	Projekt energetske efikasnosti na objektu Savez za sport i rekreaciju invalida Općine Bosanska Krupa "511" Bosanska Krupa	4.000	4.000
16	Regulacija Potok Kalender	20.000	0
17	Konzervacija Starog grada Jezerski	51.737	51.636
18	Područna škola V.Badić	500	500
19	Škola Baštra	6.500	6.500
20	Škola Pištaline	50.000	0
21	Spomen obilježje Jezerski	20.000	20.000
22	Dom kulture Jezerski	114.000	107.687
23	Sanitetsko vozilo ZU Dom zdravlja	58.457	58.457
24	Prvomajska ulica	50.000	42.260
25	Sanacija ulice Envera Krupić	17.905	13.429
26	Izgradnja potpornog zida u ulici Envera Krupić	25.000	25.000
27	Projekti prekogranične saradnje i Međunarodnih organizacija	7.000	7.000
28	Uređenje Starog grada	27.344	19.344
29	Vodovod Podgrmečka naselja	29.200	28.117
30	Poslovna zona Pilana-Interna saobraćajnica	25.740	25.740
31	Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde - Izgradnja ulične rasvjete	1.000	958
32	Putevi i mostovi - Sanacija drvenog mosta	24.328	24.328
33	Specijalna oprema - opremanje jedinica CZ - Namjenska sredstva zaštite od nesreća	29.900	29.900
34	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja - Prostorno planska dokumentacija	5.265	5.265
35	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja - Izrada projektne dokumentacije	10.285	10.289
36	Ostala stalna sredstva u obliku prava - Izrada baze podataka katastra nekretnina	6.600	0

Tekuće održavanje puteva	126.049	129.659
	1.068.630	888.090
Procenat izvršenja u odnosu na planirano u 2017.godini		83,11

Pripremila

Sadika Halitović, dipl.ecc