

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
Služba za upravljanje razvojem



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
THE UNA - SANA CANTON
THE MUNICIPALITY OF BOSANSKA KRUPA
Development management servise

IZVJEŠTAJ
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG
RAZVOJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2018.GODINU

Bosanska Krupa, februar 2019. godine

SADRŽAJ

izvršni Sažetak	2
1. Uvod	4
2. Strateški Ciljevi I Prioriteti	4
2.1. VIZIJA	4
2.2. STRATEŠKI CILJEVI	5
2.3. SEKTORSKI CILJEVI	5
2.4. KLJUČNI PLANIRANI PRIORITETI I FOKUSI ZA POSMATRANI GODIŠNJI PERIOD (2018. GODINA)	6
2.5. ZBIRNI PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA I OKVIRA ZA NJIHOVO FINANSIRANJE OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE ZA 2018. GODINU.....	6
3. Pregled Implementacije Strategije Integrisanog Razvoja	8
3.1. SAŽET OSVRT NA PRETHODNI PERIOD IMPLEMENTACIJE.....	8
3.2. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE U IZVJEŠTAJNOJ 2018. GODINI	9
3.3. KLJUČNI REZULTATI I OSTVARENI PROGRES	14
3.4. VERTIKALNA I HORIZONTALNA USKLAĐENOST I NIVO INTEGRISANOSTI	16
3.5. INSTITUCIONALNI KAPACITETI OPĆINSKE UPRAVE I SARADNJA SA BITNIM AKTERIMA	16
4. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI.....	17
5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE.....	18
6. ANEKSI	20

IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Revidirane Strategije integrisanog razvoja Općine Bosanska Krupa (2017-2020) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite, u okviru 9 definisanih sektorskih ciljeva.

Planom implementacije za 2018. godinu predviđeno je provođenje 20 projekata ukupne vrijednosti 5.049.362 KM, od čega je predviđeno da se iz budžeta finansira iznos od 1.670.171 KM, a iz ostalih izvora iznos od 3.379.191 KM.

Ukupan procenat finansijske realizacije projekata u izvještajnoj godini je 78%. Za realizaciju 17 projekata od planiranih 20 utrošeno je 28% ukupnih sredstava iz Budžeta Općine i 72% iz ostalih izvora.

Najznačajniji projekti u 2018. godini su: projekat Izgradnja saobraćajnice u Poslovnoj zoni „Pilana“; priprema i čišćenje zemljišta od urušenih objekata u zoni obuhvata Poslovne zone „Vatreni mlin“; projekat Podrška razvoju poljoprivrednih gazdinstava; projekat Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa-ILO; projekat Deminiranje površina od zaostalih mina; projekat Omladinska banka, projekti Izgradnje sekundarne vodovodne mreže Jezerski-Mahmić Selo-Pištaline i Podgrmečkih sela; projekat Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci.

Razlog zašto neki od projekata iz Plana nisu ili su samo djelimično realizirani u 2018. godini ogleda se u nedostatku finansijske podrške i sa viših nivoa vlasti i drugih raspoloživih izvora finansiranja dok za dva projekta nisu stvorene tehničke pretpostavke za realizaciju istih.

Ako posmatramo ostvarenje sektorskih ciljeva, očigledno je da u toku 2018. godini došlo do značajnijeg napretka ka realizaciji sektorskih ciljeva.

Prema statističkim podacima u 2018. godini općina Bosanska Krupa ima 25.010¹ stanovnika, od čega je zaposleno 3.482 lica, dok je na evidenciji nezaposlenih 4.453 lica. Bruto domaći proizvod po glavi nije objavljen u statističkim podacima. Upoređujući vitalne makropokazatelje 2017. godine sa 2018. godinom može se zaključiti da je povećan broj zaposlenih ali se u naravi radi o različitom izvoru podataka (2017. podaci FZS a 2018. podaci Porezne uprave), dok je broj nezaposlenih lica smanjen (najvećim dijelom brisanje iz evidencije zbog odlaska u inostranstvo a ne zbog zapošljavanja). Prosječna neto plata je nešto niža (813 KM) u odnosu na 2017. godinu (834 KM), broj ljekara na 1000 stanovnika je viši (1,03). Broj učenika u osnovnim i srednjim školama na hiljadu stanovnika je niži (105) u odnosu na 2017. godinu (118). Broj korisnika stalne novčane pomoći je nešto niži (30) u odnosu na prethodnu godinu (33). Broj zdravstveno osiguranih lica također se smanjio, pretpostavka zbog odlaska stanovništva iz matične oćine. Ulaganje u razvojne projekte na nivou općine je iznosilo 3.191.600 KM što je skoro dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Podacima o ukupnom ulaganju privatnog sektora ne raspolažemo ali je poznat podatak na osnovu anketiranja ciljanih privrednih subjekata u Poslovnoj zoni „Pilana“ (izuzev jednog koji se bavi trgovinom) da je vrijednost investicija privatnog sektora do kraja 2017. godine iznosila 15.450.000 KM. Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće je u porastu (sa 81% na 85%), pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada je u porastu (sa 62% na 70%) dok je pokrivenost domaćinstava odvodnjom otpadnih voda (kanalizacionom mrežom) na istom nivou (37%). Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije jeste 19. Zbog odljeva stanovništva evidentno je smanjenje i broja zdravstveno osiguranih lica, broja aktivnih članova u institucijama kulture i sporta. Broj poljoprivrednih gazdinstava je nešto manji nego prošle godine.

Na osnovu preliminarne analize prikupljenih makropokazatelja, možemo zaključiti da naša općina spada u red nedovoljno razvijenih općina.

Poslove centralne koordinacione jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima u općini provodi Služba za upravljanje razvojem i ima ključnu ulogu u koordinaciji strateških aktivnosti. Pored institucionalnog organizovanja potrebno je dalje graditi kapacitete lokalne uprave i aktera iz lokalne zajednice za pisanje projekata, lobiranje i privlačenje vanjskih izvora za finansiranje implementacije Strategije.

Pravilnik o planiranju, praćenju i vrednovanju i izvještavanju (PPVI procedura) koji je usvojen 2015. godine u potpunosti se primjenjuje.

¹ Federalni zavod za statistiku, Procjena ukupnog broja stanovnika stanje sredina godine

Uključenost Partnerske grupe u fazi implementacije projekata je ostvarena kod realizacije projekata Omladinske banke, putne infrastrukture putem mjesnih zajednica, izgradnja otvorene pijace u partnerstvu općine i Udruženja proizvođača povrća i jagodistačkog voća. Međutim, nedovoljna posvećenost ključnih aktera da učestvuju u planiranju i radu Partnerske grupe uslovi su manji broj implementiranih projekata. Predstavnici partnerske grupe ukazali su na potrebu jačanja komunikacije putem štampanih medija i e-mailova, te potrebu jačanja i uključivanja civilnog društva.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao nezadovoljavajuće.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je neophodno unapređenje eksterne komunikacije i kapaciteta partnerskih organizacija kako bi se unaprijedio međusobni dijalog i koordinacija te time i proces sistemskog upravljanja razvojem.

1. UVOD

Strategiju integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2011-2020. godine izradio je Razvojni tim Općine u periodu april 2010 – januar 2011. godine, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a usvojena je februara mjeseca 2011. godine. U samom dokumentu su sadržane odredbe za praćenje realizacije projekata na godišnjem nivou, o čemu se sačinjavaju godišnji izvještaji.

Sistemska praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije omogućava mjerenje ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija. U dokumentu Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa 2011-2020. (u daljem tekstu Strategija), a po završetku petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije i isteka planskog perioda sektorskih planova, pristupilo se vrednovanju (srednjoročnoj evaluaciji) Strategije². Tokom 2016. godine (februar-april), izvršena je nezavisna evaluacija. Evaluacija je izvršena kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Prema pokazateljima srednjoročne evaluacije Strategije od ukupno 157 planiranih projekata, u potpunosti je realizirano 24,84%, u sprovedbi se nalazi 36,31%, dok 38,85% strateških intervencija nije uopće implementirano, odnosno dio je prolongiran dok se ne steknu svi relevantni uvjeti, a dio projekata je otkazan. Stoga je u revidiranoj Strategiji bilo potrebno osigurati realnije planiranje projekata u skladu sa preporukama izvještaja o srednjoročnoj evaluaciji, a dio sektorskih ciljeva objediniti s ciljem povećanja efektivnosti.

Nakon evaluacije, u 2016. i 2017. godini je započeta revizija Strategije, a rezultat tih aktivnosti je Revidirana Strategija razvoja općine Bosanska Krupa za period 2017-2020 godina (u daljem tekstu: Strategija), koja je usvojena u decembru 2017. godine. Uz ovaj dokument je usvojen i trogodišnji Plan implementacije Strategije 2017-2019 koji predstavlja osnov za sačinjavanje ovog izvještaja.

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju prioritetnih projekata u 2018. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Općinski razvojni tim koji prati implementaciju strategije razvoja. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica JOOU općine Bosanska Krupa.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata) i na osnovu definisanih sektorskih i makroekonomskih pokazatelja (SMI tabela). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije i daju preporuke za naredni period.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. VIZIJA

Strategijom razvoja općine Bosanska Krupa za period 2011. – 2020. godine, definirana je sljedeća vizija:

Bosanska Krupa 2020. godine – Kraljica Une u kojoj vrijedni i obrazovani ljudi znalački pretaču bogatstvo zdrave vode, obilje šume i ljepotu prirode u jedinstvene turističke doživljaje i prepoznatljive kvalitetne proizvode. Sredina koja poštuje ljude, tradiciju i okolinu, u kojoj se dobro i kvalitetno živi. Vizija razvoja je zadržana i u revidiranoj Strategiji.

² Srednjoročna evaluacija se organizuje u sklopu priprema za predstojeću reviziju lokalne razvoje strategije. Podršku provođenju neovisne evaluacije pruža UNDP-ov „Projekat integriranog planiranja lokalnog razvoja“ (ILDLP), kao zajednička inicijativa Vlade Švicarske i UNDP-a. U tu svrhu, Projekat ILDP je angažirao vanjskog/u evaluatoricu/a.

2.2. STRATEŠKI CILJEVI

Uzimajući u obzir ključne elemente usvojene revidirane Strategije razvoja za period 2017-2020 prihvaćene strateške fokuse i preporuke srednjoročne evaluacije Strategije razvoja 2011-2020, strateški ciljevi su pretrpjeli određene promjene u odnosu na ranije definirane za period 2011-2020, a umjesto dosadašnjih pet strateških ciljeva, definirana su tri.

Izveštaj o evaluaciji je pokazao da su Strateški ciljevi bili suštinski dobro postavljeni i preporučeno je da se u procesu revizije ciljevi redefinišu i eventualno prošire jednim ciljem koji bi se odnosio na uvođenje komponente smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Slijedom preporučenog je i postupljeno pri reviziji Strategije.

Revidiranom Strategijom lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2017-2020. godina, usvojeni su sljedeći strateški ciljevi:

- **Strateški cilj 1. Generisana veća dodana vrijednost u privredi i poljoprivredi;**
- **Strateški cilj 2. Unapređena kvaliteta društvenog života zajednice;**
- **Strateški cilj 3. Unapređena kvaliteta komunalnih usluga i održivog upravljanja prirodnim resursima.**

2.3. SEKTORSKI CILJEVI

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita okoliša. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1.1. Poboljšano poslovno okruženje na području općine do 2020.g. - Realizirane nove investicije u vrijednosti od najmanje 5.500.000 KM do 2020. godine; Otvoreno najmanje 350 novih radnih mjesta u privredi, uključujući turizam, do kraja 2020. godine;

Sektorski cilj 1.2. Osigurano prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja do 2020.g. - Do 2020.g. u Srednjoškolskom centru u Bosanskoj Krupi upisana prva generacija učenika koja se obrazuje prema najmanje dva nova nastavna programa usklađena sa zahtjevima poslodavaca; Do kraja 2020.g. minimalno 50% obučenih zavarivača zaposleno u lokalnim poslovnim subjektima.

Sektorski cilj 1.3. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2020.g. - Do 2020.g. povećani ukupni prihodi od prodaje mlijeka za 5 %, povrća za 20% i jagodičastog voća za 20% u odnosu na 2015. godinu; Do 2020.g. broj registriranih poljoprivrednih obrta povećan za 30% u donosu na 2015.godinu.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Smanjeni rizici od katastrofa do 2020.g. - U 2020.g. rizici od požara, poplava i mina za sve stanovnike opštine smanjeni za kategoriju niže u odnosu na 2017.g.; Do 2020. g. potpisan sporazum o finansiranju izgradnje vatrogasnog doma; Do 2020.g. najmanje 200 ha bivših plavnih područja iskorišteno u svrhu privrednih i poljoprivrednih aktivnosti; Do 2020.g. najmanje 100 ha deminiranih površina iskorišteno za privredne/poljoprivredne aktivnosti.

Sektorski cilj 2: Osiguran pristup inkluzivnom obrazovanju do 2020.g.- Do 2020. programom inkluzivnog osnovnog i predškolskog obrazovanja obuhvaćeno najmanje 30 djece sa posebnim potrebama.

Sektorski cilj 3: Do 2020.g. unaprijeđen ambijent kulturnog i društvenog života mladih- Do 2020. g zadovoljstvo mladih volonterskim angažmanom veće je za najmanje 10% u odnosu na 2017. godinu; Do 2020. g. zadovoljstvo mladih kulturno obrazovnim sadržajima veće za najmanje 10% u odnosu na 2017.godinu.

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Sektorski cilj 1: Obezbeđeno kvalitetno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom do 2020.g. - Do 2020.g. zadovoljstvo stanovništva uslugama vodosnabdjevanja veće je za najmanje 10% u odnosu na 2017.

godinu; Do 2020.g. smanjeni gubici vode u sistemu vodosnabdjevanja za najmanje 20% u odnosu na 2016. godinu; Do 2020.g. nema zabilježenih pozitivnih uzoraka na biološko-hemijsko zagađenje vode.

Sektorski cilj 2: Smanjen negativan uticaj odloženog čvrstog otpada i otpadnih voda na životnu sredinu do 2020.g. – Do 2020.g. zbrinuto najmanje 500 t čvrstog otpada sa lokacija divljih deponija; Do 2020.g. ostvareni profit od prodaje recikliranog otpada iznosi minimalno 50.000 KM na godišnjem nivou; Do 2020. godine smanjen broj negativnih izvještaja o zagađenosti rijeke Une za najmanje 20% u odnosu na 2016. godinu.

Sektorski cilj 3: Povećana energetska efikasnost do 2020.g. - Do 2020.g. potpisan sporazum sa donatorom o finansiranju zamjene postojeće javne rasvjete energetski efikasnom rasvjetom; Do 2020.g. smanjeni iznosi računa za nabavku energenata za zagrijavanje javnih objekata za najmanje 1% u odnosu na 2015. godinu; Do 2020.g. potpisan sporazum sa donatorom o finansiranju izgradnje solarnih panela na vodocrpilištu "Ada".

2. 4. KLJUČNI PLANIRANI PRIORITETI I FOKUSI ZA POSMATRANI GODIŠNJI PERIOD (2018. GODINA)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora. U skladu sa definiranim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2018. godinu su: nastavak izgradnje infrastrukture poslovnih zona „Pilana“ i „Vatreni mlin“, izrada projektnih aplikacija po javnim pozivima za projekte ekonomskog sektora, a u svrhu pribavljanja finansijskih sredstava za aktivnosti u poslovnoj zoni „Pilana“ i „Vatreni mlin“, provedba projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine- ILO“, podrška poljoprivrednoj proizvodnji, jačanje suradnje sa privrednicima putem Privrednog savjeta općine, prilagođavanje nastavnog procesa srednjoškolskog obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada, provedba aktivnosti vezanih za MEG projekat čija je jedna od komponenti ekonomski razvoj.

Ključni prioriteti društvenog sektora. U društvenom sektoru za 2018. godinu ključni prioriteti su: deminiranje površina od zaostalih mina, čišćenje i produbljivanje vodotoka II kategorije, omladinska banka, materijalno opremanje struktura CZ-e, sanacija i konzervacija zidina starog grada „Jezerški“. Osim navedenih projekata na godišnjem nivou se iz općinskog budžeta podržava niz projekata vezanih za obrazovanje, kulturu i sport.

Ključni prioriteti sektora okoliša. U sektoru okoliša za 2018. godinu ključni prioriteti su: izgradnja sekundarne vodovodne mreže za podgrmečka naselja, zatim vodovod za Jezerški, Mahmić Selo, Pištaline, zamjena postojeće dotrajale vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Otoci, izgradnja centralnog sistema za odvodnju otpadnih voda, zatim regulacija potoka Kalender, uspostavljanje mjera zaštite izvorišta „ADE“, izrada studije za zamjenu kompletne javne rasvjete LED rasvjetom, uređenja deponije „Meždre-Vlaški do, prema usvojenom planu prilagođavanja i saniranje divljih deponija na području općine.

2.5. ZBIRNI PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA I OKVIRA ZA NJIHOVO FINANSIRANJE OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE ZA 2018. GODINU

Za 2018. godinu Planom implementacije Revidirane Strategije razvoja općine Bosanska Krupa predviđeno je 20 projekata od kojih 6 u ekonomskom sektoru, 6 u društvenom sektoru i 8 projekata u oblasti zaštite okoliša. Za finansiranje ovih projekata za 2018. godinu je planirano ukupno 5.049.362 KM, od čega iz općinskog budžeta 1.670.171 KM, a iz ostalih izvora 3.379.191 KM. Na realizaciju projekata u 2018. godini je utrošeno ukupno **3.922.190** KM, od čega je iz budžeta izdvojeno **1.088.154** KM (28%), a iz ostalih izvora **2.832.057** KM (72%).

Na sljedećem grafu prikazana je struktura plana finansiranja projekata za 2018. godinu:



U okviru ekonomskog sektora u toku 2018. godine planirano je 6 projekata od kojih su 4 realizirana i dva u toku. U okviru ovog sektora su planirani, odnosno nastavljeni oni započeti projekti koji doprinose ostvarenju postavljenih sektorskih ciljeva, poboljšanju poslovnog okruženja, osiguranju prilagođavanja znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja i povećanju plasmana poljoprivrednih proizvoda na tržište. S tim u vezi su planirani "ILO" (Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa), nastavak izgradnje infrastrukture poslovne zone "Pilana" u okviru projekta "Izgradnja infrastrukture poslovnih zona" priprema lokacije nove poslovne zone "Vatreni mlin", Program podrške razvoju poljoprivrede. Za realizaciju projekata iz ekonomskog sektora u 2018. godini je planirano 3.466.168 KM, od čega je iz općinskog budžeta trebalo izdvojiti 990.977 KM, a iz ostalih izvora 2.475.191 KM.

Za realizaciju projekata iz **ekonomskog sektora** je utrošeno 3.094.099 KM, od toga iz općinskog budžeta 779.620 KM (25%) a iz eksternih izvora 2.314.480 KM (75%), što **u odnosu na planirana sredstva iznosi 89%**. Tokom izvještajnog perioda realizirano je djelimično ili u potpunosti 6 projekata i to podrška poljoprivredi (podsticaji), Projekat "ILO" (Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa), nastavak izgradnje infrastrukture poslovne zone "Pilana" u okviru projekta "Izgradnja infrastrukture poslovnih zona", Integrirana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH, izgradnja pijace u Bosanskoj Otoci.

U društvenom sektoru je planirano 6 projekata ukupne vrijednosti 697.000 KM, za koje je predviđeno 368.000 KM iz općinskog budžeta, a 329.000 KM iz ostalih izvora. Za realizaciju projekata je utrošeno 543.456 KM što **iznosi 78% od planiranih sredstava** i to 212.614 KM (39%) iz budžeta općine i 330.842 KM (61%) iz eksternih izvora. Od planiranih 6 realizirano je ili je u toku realizacije 5 projekata (Projekat 2.1.1.3. Nabavka sistema za rano upozoravanje u OCCZ-e Bosanska Krupa koji je realiziran u izvještajnoj godini je u stvari podprojekat Projekta 2.1.1.2.: Materijalno opremanje struktura CZ i trebalo bi ih posmatrati kao jedinstven projekat; ovaj projekat bio je prolongiran ali je u izvještajnoj godini realiziran, te je prikazan u izvještaju) dok na jednom nije bilo aktivnosti.


U sektoru zaštite okoliša je planirano 8 projekata. Za realizaciju ovih projekata je predviđeno 886.194 KM, od toga iz općinskog budžeta 311.194 KM, a 575.000 KM iz ostalih izvora. Od ukupnog broja planiranih projekata u ovom sektoru, 6 je realizirano djelimično ili u potpunosti a na dva nije bilo aktivnosti. Za realizaciju ovih projekata utrošeno je 284.635 KM, od čega 97.900 KM (34%) iz budžeta općine i 186.735 KM (66%) iz drugih izvora, te je **stepen realizacije 32% od planiranog**.

U narednom periodu se planira nastavak realizacije započelih projekata. Sredstva za ove projekte će se planirati u budžetu općine i iz eksternih izvora finansiranja. U sektoru zaštite okoliša postoje uspostavljeni kapaciteti za realizaciju projekata, ali s obzirom da se radi o kapitalnim projektima u ovom sektoru osnovni problem je nedostatak finansijskih sredstava. Sveukupna realizacija projekata zbog njihove finansijske vrijednosti se oslanja uglavnom na eksterne izvore finansiranja.

U sljedećoj tabeli i grafu prikazana je struktura planiranih projekata po sektorima za 2018. godinu.



Ekonomski	6	30%
Društveni	6	30%
Sektor okoliša	8	40%
Ukupno	20	100%



Ukupno je realizirano ili u toku realizacije 17 projekata u vrijednosti od 3.920.210 KM, od čega iz budžeta općine 1.088.154 KM, a iz eksternih izvora 2.832.057 KM, dk na tri nije bilo aktivnosti.

Slijedom iznesenog za 2018. godinu planirano je 20 projekata i to su projekti koji su započeti u prethodnim godinama i za koje se uglavnom mogu predvidjeti finansijska sredstva kako iz budžeta općine tako i iz eksternih izvora finansiranja. Kod izrade Plana implementacije 1+2 za 2018. godinu su planirani projekti prema revidiranoj Strategiji razvoja 2017-2020, pa su u tom smislu izabrani projekti koji odgovaraju sektorskim ciljevima. Pri tome je uočljivo da je manji broj projekata čija je implementacija planirana u toku samo jedne budžetske godine.


Finansiranje projekata iz eksternih izvora u 2018. godinu, je većim dijelom bilo iz fondova EU, javnih preduzeća i viših nivoa vlasti. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, Općina Bosanska Krupa je u saradnji sa JKP „10. Juli“ Bosanska Krupa, tokom izvještajnog perioda provodila aktivnosti u sklopu projekta MEG, a istovremeno je aplicirano na raspoloživa sredstva evropskih fondova prema raspisanim javnim pozivima (IFAD i dr.). U narednom periodu, a po ostvarenim sredstvima kroz projekat MEG Općina priprema projekte iz sektora ekonomskog razvoja i zaštite okoliše.

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA

3.1. SAŽET OSVRT NA PRETHODNI PERIOD IMPLEMENTACIJE

Prethodni period implementacije strategije je opisan i obrazložen u Izvještaju za 2017. godinu. Tokom 2017. godine usvojena je Revidirana strategija razvoja Općine Bosanska Krupa za period 2017-2020 tako da u izvještajnom periodu za 2018. godinu prikazujemo projekte realizirane u 2018. godini, a o implementaciji sveukupnog broja projekata prema planiranom u Strategiji, izvještaji slijede u narednim izvještajnim godinama. Ovakav izvještaj će biti prezentiran na kraju perioda implementacije strategije 2020. godine.

U nastavku je grafički prikaz finansijske implementacije projekata za 2018. godinu.



Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata tokom 2018. godine, može se zaključiti da je postignuta srednja realizacija. Na procent realizacije ukupnog broja projekata utiču brojni faktori, ipak se može zaključiti da je realizovan zadovoljavajući broj projekata s obzirom na revidiranje strategije i promjene sektorskih ciljeva.

Kada je riječ o finansijskoj realizaciji da se uočiti da je i dalje visok procent finansiranja projekata iz eksternih izvora u odnosu na budžetska sredstva.

Pored planiranih, u toku 2018. godine realizirano je 8 dodatnih projekata koji nisu bili planirani a vezani su za strateške i sektorske ciljeve, čija ukupna vrijednost iznosi 3.137.347 KM, od čega iz općinskog budžeta 2.101.466 KM, a iz ostalih izvora 1.035.881 KM. Od ukupnog iznosa sredstava od novih projekata u izvještajnoj godini iz Budžeta Općine je izdvojeno 67% te 33% iz ostalih izvora. Na realizaciju planiranih projekata uključujući i 8 dodatnih projekata koji su realizirani u 2018. godini utrošeno je ukupno 7.059.537 KM, od čega je iz budžeta izdvojeno 3.191.600 KM (45%) te iz ostalih izvora 3.867.938 KM (55%). Radi se o sljedećim projektima:


- BFC certifikat- Unapređenje poslovnog okruženja i poslovne infrastrukture;
- Projekt ekonomskog i okolišnog upravljanja - MEG (subvencije)
- Rekonstrukcija kanalizacije u ul. Dana nezavisnosti
- Nabavka i isporuka vodovodnog materijala za proširenje gradske vodovodne mreže II faza
- Sanacija klizišta
- Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne putne mreže
- Dovođenje objekta OŠ Pištaline
- Izvođenje radova na zamjeni stolarije PŠ Veliki Badić

S obzirom da nisu bili planirani Planom implementacije strategije 2018-2020, ovi projekti nisu uzeti u obzir pri određivanju stepena realizacije Plana implementacije za 2018. godinu.

3.2. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE U IZVJEŠTAJNOJ 2018. GODINI

Planom implementacije za 2018. godinu je planirano 20 projekata a u potpunosti je realizirano 6 projekata. Većina realiziranih projekata u 2018. godini su višegodišnji, čija je realizacija započeta u prethodnim godinama i nastavlja se u narednim godinama implementacije.

U donjem grafu prikazan je broj i procent planiranih i realiziranih projekata u 2018. godini.



Za naredni period je prolongirano 11 projekata, dok za tri projekta nisu započete aktivnosti zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, ukupna realizacija projekata je 78% u odnosu na Plan. Pri tome, u ukupnom broju realiziranih projekata, 28% se odnosi na finansiranje iz općinskog budžeta dok je 72% iz eksternih izvora finansiranja. Upoređujući planiranu strukturu po izvorima finansiranja gdje je u Planu implementacije za 2018. godinu bilo predviđeno finansiranje projekata sa 33% iz općinskog budžeta, a 66% iz eksternih izvora finansiranja, može se zaključiti da je manje planirano sredstava budžetom općine za sufinansiranje projekata nego iz eksternih izvora. Iako je u odnosu na prethodne godine u Planu 2018-2020 povećan procent planiranih sredstava iz budžeta općine (1:2), realizacija je pokazala da je i dalje nedovoljno sredstava planirano iz budžeta općine a da se većim dijelom oslanja na eksterne izvore.

U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:




Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2018. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	20	5.049.362	1.670.171	3.379.191
% struktura finansiranja od A		100	33	66
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	17	3.920.210	1.088.154	2.832.057
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		78	65	84
% struktura (od B)		100	28	72
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	11	992.721	328.290	666.431
% djelimično realiziranih projekata (od A)		20	19	20
% struktura (od C)		100	33	67
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	6	2.927.489	761.864	2.165.626
% u cijelosti završenih projekata (od A)		58	46	64
% struktura (od D)		100	26	74

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Oblast	Zbir finansijskih vrednosti projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
xxxxupisati godinu	Društveni razvoj	697.000	543.456	39	61
	Ekonomski razvoj	3.466.168	3.094.099	25	75
	Sektor okoliša	886.194	284.635	34	66
	Ukupno	5.049.362	3.922.190	28	72
	% po planu implementacije			78	

Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2018. godinu planirano je 6 projekata, od kojih su 4 realizovana u planiranoj fazi iz prethodne godine a 2 su u toku realizacije. Za realizaciju projekata iz ovog sektora je planirano 3.466.168 KM a izdvojeno je 3.094.099 KM što je 89% od planiranog. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana iz općinskog budžeta 779.620 KM (79%) te iz eksternih izvora 2.314.480 KM (94%).

Najznačajniji projekti u 2018. godini u oblasti ekonomskog sektora su :

- projekat Izgradnja infrastrukture poslovne zone „Pilana“ i „Vatreni mlin“
- projekat Podrška razvoju poljoprivrede
- projekat Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa- ILO

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2018. godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	6	3.466.168	990.977	2.475.191
% struktura finansiranja od A		100	29	71
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	6	3.094.099	779.620	2.314.480
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		89	79	94
% struktura (od B)		100	25	75
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	2	287.557	32.861	254.696
% djelimično realiziranih projekata (od A)		8	3	10
% struktura (od C)		100	11	89
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	4	2.804.562	744.779	2.059.784
% u cijelosti završenih projekata (od A)		81	75	83
% struktura (od D)		100	27	73

Društveni sektor

U društvenom sektoru za 2018. godinu planirano je 6 projekata a realizirano djelimično ili potpuno 5 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 697.000 KM a izdvojeno je 543.456 KM što je 78% od planiranih sredstava. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz eksternih izvora 330.842 KM (61%) i iz Budžeta općine 212.614 KM (39%).

Najznačajniji projekti u 2018. godinu u oblasti društvenog sektora su:

- projekat Deminiranje površina od zaostalih mina
- projekat Omladinska banka
- projekat Materijalno opremanje struktura CZ
- projekat Rekonstrukcija pješačkog mosta

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2018 . godini.

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	6	697.000	368.000	329.000
% struktura finansiranja od A		100	53	47
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	6	543.456	212.614	330.842
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		78	58	100
% struktura (od B)		100	39	61
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	4	487.696	182.696	305.000
% djelimično realiziranih projekata (od A)		70	50	93
% struktura (od C)		100	38	62
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	2	55.760	29.918	25.842
% u cijelosti završenih projekata (od A)		8	8	8
% struktura (od D)		100	54	46

Sektor zaštite okoliša

U sektoru zaštite okoliša za 2018. godinu planirano je 8 projekata a djelimično ili u cijelosti realizirano 6 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 886.194 KM a izdvojeno je 284.635 KM što je 32%. Od toga ou budžeta općne izdvojeno je 97.900 KM (34%) a iz eksternih izvora 186.735 KM (66%).

Najznačajniji projekti u 2018. godinu u oblasti zaštite okoliša su:

- projekat Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Jezerski-Mahmić Selo- Pištaline
- projekat Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Podgrmečka sela
- projekat Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci
- projekat Uklanjanje divljih deponija

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru zaštite okoliša u 2018.godine

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	8	886.194	311.194	575.000
% struktura finansiranja od A		100	35	65
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.	6	284.635	97.900	186.735
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)		32	31	32

% struktura (od B)		100	34	66
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata	5	201.158	94.523	106.735
% djelimično realiziranih projekata (od A)		23	30	19
% struktura (od C)		100	48	53
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	1	83.477	3.477	80.000
% u cijelosti završenih projekata (od A)		9	1	14
% struktura (od D)		100	4	96

3.3 KLJUČNI REZULTATI I OSTVARENI PROGRES

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi, prije svega, kroz nastavljenu izgradnju infrastrukture Poslovne zone „Pilana“, stvarajući pri tom kvalitetan ambijent za nove poslovne subjekte unutar ove zone, te čišćenje i uređenje prostora buduće Poslovne zone „Vatreni mlin“.

Nastavak izgradnje vodovodne mreže za naselja Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline i Podgrmečkih sela, a za ostvarenje sektorskog cilja unapređenja infrastrukture ruralnih područja općine. Implementacijom projekta „Omladinska banka“ svake godine se podstiče rad mladih na izradi i implementaciji projekata koji doprinose unapređenju standarda lokalne zajednice a kroz koje mladi stižu vještine i znanja da svoje ideje i zamisli pretoče u značajnije projekte za lokalnu zajednicu.

Razlog zašto su neki projekti iz Plana samo djelimično realizirani ili nisu započeti u 2018. godini ogleda se u nedostatku finansijske podrške sa viših nivoa vlasti i drugih raspoloživih izvora finansiranja (neki projekti su aplicirani a nisu odobreni). Za određeni broj projekata nisu stvorene tehničke pretpostavke za realizaciju istih (usvajanje regulacionog plana, neusvajanje strategije za mlade na nivou Kantona).

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1.1. Poboljšano poslovno okruženje na području općine do 2020. godine, nastavljena je realizacija projekata za ostvarenje ovog cilja i to u pogledu stvaranja uslova za unapređenje poslovnog okruženja, odnosno privlačenja novih investicija uspostavljanjem poslovne zone i usklađivanja rada administracije sa zahtjevima BFC standarda, zatim usklađivanja ponude radne snage sa potrebama lokalne privrede (Projekat ILO- završen proces prekvalifikacije 54 nezaposlenih za zanimanje zavarivač – potrebnih lokalnom tržištu rada). Tokom 2018. godine se nastavlja sa daljnjim unapređenjem poslovnog okruženja, tako što su usvojene Izmjene i dopune regulacionog plana “Industrijska zona”, kao i proširenje Poslovne zone “Pilana” kupovinom dodatne površine za nove poslovne subjekte unutar iste.

Sektorski cilj 1.2. Osigurano prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja do 2020. godine – Nastavlja se obrazovanje kadra za CNC operatere i CNC programere uz podršku Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje škole, Privrednog vijeća i Općine Bosanska Krupa u okviru nastavnog procesa u Mješovitoj srednjoj školi “Safet Krupić” Bosanska Krupa.

Sektorski cilj 1.3. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2020. godine – Realiziran je Pravilnik o vrsti, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. Kako se Pravilnik donosi na godišnjem nivou u okviru prethodno planiranih budžetskih sredstava, stepen realizacije planiranih podsticaja je bio 97% za poljoprivredne proizvođače. Kod proizvodnje mlijeka nivo je ostao isti. Proizvodnja povrća u plastenicima je povećana, nivo proizvodnje

krastavaca ostao je isti, dok je kod proizvodnje maline osjetno smanjenje. Razlog ovakvoj situaciji je migracija stanovništva i odlazak u druge zemlje iz ekonomskih ili drugih razloga, čime se uočljivo smanjuje broj poljoprivrednih proizvođača. Negativan uticaj imalo je uvođenje limita od 6.000,00 KM/godišnje na novčane podrške za proizvođače koji nisu registrovali djelatnost po zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, izmjene uslova za novčane podrške u toku same proizvodnje, izmjene pravilnika kao i komplikovane procedure za apliciranje zbog čega nerijetko proizvođači odustaju od podnošenja zahtjeva. Interes za korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države se smanjuje. Sjetvene površine na području općine su manje u odnosu na prethodne godine i broj objavljenih djelatnosti i radnji fizičkih i pravnih lica je veći u odnosu na broj prijavljenih.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Smanjeni rizici od katastrofa do 2020. godine – Tokom 2018. godine deminirano je 292.134 m² površine na području Arapuše, Bratića brda i Badić-Perina kosa; nabavljena je oprema za operativni centar civilne zaštite i sirena za uzbunjivanje; dovršen projekat Podrška žrtvama mina i njihovih porodica.

Sektorski cilj 2: Osiguran pristup inkluzivnom obrazovanju do 2020. godine- Po ovom sektorskom cilju nije proveden nijedan projekat jer nisu obezbijeđena sredstva putem podnesenih aplikacija.

Sektorski cilj 3: Do 2020. godine unaprijeđen ambijent kulturnog i društvenog života mladih - Sve planirane tradicionalne manifestacije, kulturne i sportske, su održane i u 2018. godini, što je obogatilo društveni život i turističku ponudu općine Bosanska Krupa. Broj posjetilaca nije evidentiran, jer je najveći broj manifestacija održan na otvorenom, bez naplate ulaza.

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Sektorski cilj 1: Obezbeđeno kvalitetno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom do 2020. godine – Iako su izvedeni radovi na proširenju sekundarne vodovodne mreže u naseljima Mahmić Selo, Jezerski, Pištaline, došlo je do smanjenja broja korisnika usluga JKP za 5% u odnosu na 2016. godinu. Ovo iz razloga jer je došlo do značajnije ekonomske migracije stanovništva iz ovih sela, tako da su podnijeli zahtjev za privremenu odjavu priključaka. Kako je rađena sanacija dijela kanalizacione mreže i priključenje na postojeću, povećan je broj korisnika za 7% u odnosu na 2016. godinu. Tokom 2018. godine pokrenute su aktivnosti za preuzimanje seoskih vodovoda i predaju na upravljanje JKP "10. Juli" Bosanska Krupa što bi trebalo rezultirati ubrzanjem procesa i aktivnosti za poboljšanje sveukupnog vodosnabdijevanja na području općine.

Sektorski cilj 2: Smanjen negativan uticaj odloženog čvrstog otpada i otpadnih voda na životnu sredinu do 2020. godine – Općina Bosanska Krupa je od strane Svjetske banke uvrštena u općine za koje se planira tehnička podrška za unapređenje lokacija za odlaganje čvrstog otpada u Bosni i Hercegovini. U tom smislu je urađen Izvještaj o stanju deponije Meždre u Bosanskoj Krupi, a u narednom periodu, nakon verifikacije Izvještaja uslijediće izrada studije i idejnog rješenja te procjena troškova za prijedlog rješenja deponije Meždre.

Sektorski cilj 3: Povećana energetska efikasnost do 2020. godine – Započeta je edukacija tima za energetska efikasnost iz Općine Bosanska Krupa. Tim je radio na izradi Programa poboljšanja energetske efikasnosti u općini Bosanska Krupa iz čijih aktivnosti će proizići projekti energetske efikasnosti.

3.4. VERTIKALNA I HORIZONTALNA USKLAĐENOST I NIVO INTEGRISANOSTI

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, općina je u izvještajnom periodu realizirala 6 projekata i to:

- „Izgradnja infrastrukture poslovnih zona –Pilana“,
- „Izgradnja nove i sanacija postojeće vodovodne mreže“
- „Deminiranje površina od zaostalih mina“
- „Povećanje konkurentnosti radne snage – ILO“
- “Projekat IFAD VI“
- „Materijalno opremanje struktura CZ“

Projekat „Izgradnja infrastrukture poslovnih zona –Pilana“ je direktno uticao na ekonomski razvoj, a indirektno na sektor zaštite okoliša jer je smanjen negativan uticaj razorene infrastrukture na vodotok rijeke Une. Projekat „Deminiranje površina od zaostalih mina“ doprinosu povećanju sigurnosti stanovništva i stvara pretpostavke za povratak i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

3.5. INSTITUCIONALNI KAPACITETI OPĆINSKE UPRAVE I SARADNJA SA BITNIM AKTERIMA

Poslove centralne koordinacione jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima u općini provodi Služba za upravljanje razvojem, koja je uspostavljena izmjenom unutrašnje organizacije organa uprave krajem 2014. godine, a u skladu sa predloženim preporukama ILDP projekta. Ista ima ključnu ulogu u koordinaciji strateških aktivnosti.

Izrada Planova implementacije Strategije se vrši redovno, na godišnjem nivou, dok se njihova operacionalizacija vrši putem godišnjih planova službi i organa uprave. Sistem interne i eksterne komunikacije za efikasno upravljanje razvojem je potrebno jačati te dosljedno primjenjivati PPVI procedure u svakodnevnoj praksi. Također, potrebno je dalje graditi kapacitete lokalne uprave i aktera iz lokalne zajednice za pisanje projekata, lobiranje i privlačenje vanjskih izvora za finansiranje implementacije Strategije.

Općina Bosanska Krupa krajem 2016. godine je uvela promjene u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta što predstavlja osnov za uspostavljanje koordiniranog i sistemskog pristupa upravljanja razvojem. Dopunjene su nadležnosti djelokruga rada organizacionih jedinica i poslova šefova Službi i drugih pozicija vezanim za pitanja upravljanja razvojem/Strategijom. Nakon uspostavljanja JURA tima, kasnije Službe za upravljanje razvojem, uspostavljena je i praksa redovne izrade Planova implementacije 1+2, godišnjih planova službi i organa uprave, kao i godišnjih izvještaja o implementaciji Strategije razvoja. Međutim, Plan implementacije ne predstavlja osnovu za izradu Budžeta, na šta ukazuje niska efikasnost realizacije finansijskih sredstava. Krajem 2017. godine rađene su izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji s ciljem funkcionalnijeg upravljanja razvojem.

Pravilnik o planiranju, praćenju i vrednovanju i izvještavanju (PPVI) koji je usvojen 2015. godine u potpunosti se primjenjuje.

Uključenost Partnerske grupe u fazi planiranja u 2018. godini nije imala značajnijeg uticaja. Pretpostavka je da članovi Partnerske grupe nisu raspolagali sa dovoljno informacija o mogućim raspoloživim finansijskim sredstvima za 2018. godinu iz eksternih izvora, tako da nisu predlagali projekte koji bi se mogli uvrstiti u Plan implementacije za 2018. godinu. Nedovoljna posvećenost ključnih aktera da učestvuju u planiranju i realizaciji projekata, među kojima i članovi Partnerske grupe, rezultirali su manjem brojem projekata koji se predlažu izvan JOOU Općine Bosanska Krupa, a uzrok se pored ostalog može uočiti i u još uvijek slaboj komunikaciji između civilnog društva i nadležnih općinskih službi.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao nezadovoljavajuće. Od ostalih aktera kao ključni partneri se izdvaja Privredni savjet na nivou općine, koji je na inicijativu MSŽ „Safet Krupić“ podržao i pomogao uvođenje novog zanimanja u obrazovni program –CNC operateri.

4. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prema statističkim podacima u 2018. godini na području općine Bosanska Krupa, živi 25.010³, od čega je 3.482 zaposlenih, dok je na evidenciji 4.453 nezaposlenih. Evidentan je trend smanjenja broja stanovnika što utiče i na sve posmatrane makroindikatore. Bruto domaći proizvod po glavi do izrade ovog izvještaja nije objavljen u statističkim podacima. Do momenta izrade ovog izvještaja nisu dostupni zvanični statistički podaci te su kao indikatori korišteni nezvanični podaci dobiveni od raznih institucija ili posljednji raspoloživi statistički podaci.

Upoređujući vitalne makropokazatelje 2017. godine sa 2018. godinom može se zaključiti da je povećan broj zaposlenih ali se u naravi radi o različitom izvoru podataka (2017. podaci FZS a 2018. podaci Porezne uprave), dok je broj nezaposlenih lica smanjen (najvećim dijelom brisanje iz evidencije zbog odlaska u inostranstvo a ne zbog zapošljavanja). Prosječna plata je nešto niža (813 KM) u odnosu na 2017. godinu (834 KM), broj ljekara na 1000 stanovnika je viši (1,03). Broj učenika u osnovnim i srednjim školama na hiljadu stanovnika je niži (105), u odnosu na 2017. godinu (118). Broj korisnika stalne novčane pomoći je nešto niži (30) u odnosu na prethodnu godinu (33). Broj zdravstveno osiguranih lica također se smanjio, pretpostavka zbog odlaska stanovništva iz matične oćine. Ulaganje u razvojne projekte na nivou općine je iznosilo 3.191.600 KM što je skoro dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Podacima o ukupnom ulaganju privatnog sektora ne raspolažemo ali je poznat podatak na osnovu anketiranja ciljanih privrednih subjekata (izuzev jednog koji se bavi trgovinom) da je vrijednost investicija privatnog sektora u Poslovnoj zoni „Pilana“ do kraja 2017. godine iznosila 15.450.000 KM. Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće je u porastu (sa 81% na 85%), pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada je u porastu (sa 62% na 70%) dok je pokrivenost domaćinstava odvodnjom otpadnih voda (kanalizacionom mrežom) na istom nivou (37%). Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije jeste 19. Zbog odljeva stanovništva evidentno je smanjenje i broja zdravstveno osiguranih lica, broja aktivnih članova u institucijama kulture i sporta, broj poljoprivrednih gazdinstava je nešto manji nego prošle godine.

Na osnovu preliminarne analize prikupljenih makropokazatelja, možemo zaključiti da naša općina spada u red nedovoljno razvijenih općina.

U nastavku je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu i izvještajnu godinu (ili zadnju godinu za koju su podaci dostupni). Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka, a za nepopunjena polja podaci nisu obrađeni kod nadležnih institucija.

OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA	Indikator	Polazno stanje			Izvještajna godina 2017			Izvještajna godina 2018		
		2010			2017			2018		
		Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
INDEKS RAZVIJENOSTI (FBIH) OPĆINE	indeks				61,3			60		
Stanovništvo	broj	28062			25149			25.010		
Zaposlenih stanovnika	broj	2826	1820	1003	3107			3482		
	%				18			17,7		
Nezaposlenih stanovnika	Broj	4578	2504	2074	4283	2144	2139	3841	1740	2101
	%							58,6		
Bruto domaći proizvod	iznos	nije dostupan			nije dostupan			nije dostupan		
	po glavi	nije dostupan			nije dostupan			nije dostupan		
Investicije na teritoriji JLS	iznos							15,45 miliona		
Broj preduzeća/1000 stanovnika	omjer							1,15		
Prosječna neto plaća u KM	iznos				834			813		
Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika	broj	144,32			118,05			105		

³ Federalni zavod za statistiku

Socijalni transferi po glavi stanovnika	po glavi	50KM/ stanovniku			81/po korisniku			81/po korisniku		
Broj ljekara/1000 stanovnika	omjer	0,68			0,95			1,03		
Iznos realiziranih sredstava za prioritete iz razvojne strategije	iznos	Nije obrađeno								
DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA*										
Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS	omjer									
Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika	omjer	15,18			58,09			58,09		
Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika	omjer	2,46			1,31			1,19		
Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovništvo	omjer	22335			21444			20135	9238	10897
Broj aktivnih članova u institucijama kulture	broj	nema podatka			880			850		
Broj aktivnih članova u sportskim institucijama	broj	2200			1500			1500	1050	450
Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	procenat	80%			81%			85%		
Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada	procenat	86%			62%			70%		
Pokrivenost domaćinstava odvodnjom otpadnih voda (kanalizacionom mrežom)	procenat	30%			37%			37%		
Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije	broj				19			19		
Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji	broj	nepoznato			nepoznato			nepoznato		
Emisija CO2 po glavi stanovnika	tona	Nema mjerenja			Nema mjerenja			Nema mjerenja		

* Dopunski indikatori razvoja su funkciji praćenja ostvarenja strateških ciljeva/fokusa.

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija projekata Strategije razvoja u 2018. godini je cca 78% u odnosu na planirani broj projekata (od planiranih 20 realizovano je djelimično ili potpuno 17 projekata dok za tri nije bilo aktivnosti). U pogledu finansijske realizacije Strategije, stanje se može ocijeniti zadovoljavajućim, odnosno ukazuje da je planiranje bilo realno a što se može sagledati iz ukupnog procenta realizacije planiranih sredstava od 78%. Ako uporedimo odnos između sredstava uloženi iz Općinskog budžeta i eksternih izvora, vidljivo je da je i dalje učešće finansijskih sredstava iz eksternih izvora preovladavajuće (28% : 72%), ali je u odnosu na postavljeni plan gotovo izjednačen planirani i realizirani omjer sredstava.

Ukupan procenat finansijske realizacije projekata u izvještajnoj godini je 78%. a struktura finansiranja je 28% iz budžeta općine i 72% iz eksternih izvora.

Odnos uloženi sredstava iz eksternih izvora i Budžetskih sredstava ukazuje da još uvijek nije dostignut nivo ulaganja sredstava koji bi omogućio sigurniju realizaciju (oslanjanje na vlastite snage) pa se u narednom periodu planiranja i dalje treba posebno fokusirati da se ovaj odnos popravlja u korist ulaganja budžetskih sredstava.

Ako posmatramo ostvarenje sektorskih ciljeva, tokom 2018. godini implementacijom projekata su u određenim indikatorima postignuti napreci, čije se dalje poboljšanje očekuje u narednim godinama (1 godina implementacije revidirane strategije 2018. godina). Tokom 2018. godine se radilo na unaprijeđenju

institucionalnih kapaciteta za učinkovitije upravljanje razvojem (raspisani konkursi za popunjavanje radnih mjesta u Službi za komunalne djelatnosti). Što se tiče radnih mjesta u čijem domenu su poslovi upravljanja lokalnim razvojem, djelimično su popunjena radna mjesta unutar Službe za upravljanje razvojem, Službe za komunalne djelatnosti i Službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, a koje su ključni akteri u provedbi projektnih aktivnosti i procesa realizacije. Generalno, upoređujući sadašnje stanje sa „preporučenim“ stanjem/funkcijama sistemskog upravljanja razvojnim aktivnostima može se zaključiti da je postignut napredak u okviru primjene *mipro* procesa i započete primjene usvojenih PPVI procedura - Pravilnika za planiranje, vrednovanje i izvještavanje. Ove procese treba maksimalno koristiti kako bi se na nivou JOOU postigla sinhronizacija planiranja svih aktivnosti i usklađivanja budžetiranja na godišnjem nivou, a što svakako doprinosi jednostavnijem praćenju, evaluaciji i izvještavanju o provedbi Strategije razvoja zajedno sa „redovnim“ poslovima organa uprave. Sve aktivnosti vezane za strateško planiranje, implementaciju, praćenje, evaluaciju i izvještavanje bi trebale biti dio redovnih poslova službi jednako zastupljene kao i osnovne djelatnosti službe, a što do sada nije bio slučaj. U tom smislu bi trebalo osposobiti i sve uposlenike za obavljanje ovih aktivnosti, a prije svega popuniti upražnjena radna mjesta u službama koje su ključni akteri pomenutih procesa.

Neostvarenje svih postavljenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije aktivnosti iz godišnjeg plana službe može se posmatrati višeslojno. U skladu sa preporukama za jačanje funkcija upravljanja razvojem izvršene su i usvojene promjene u sistematizaciji i opisu poslova radnih mjesta, te su samo djelimično popunjene pozicije Službe za upravljanje razvojem koje osiguravaju sistemsko upravljanje razvojem, odnosno realizaciju planiranih programskih/projektnih aktivnosti u godišnjem planu. Upravljanje razvojem podrazumijeva angažiranost svih na implementaciji strategije, naročito rukovodioca službi organa uprave kojim su dodijeljeni projekti koji po svojoj prirodi spadaju u njihovu nadležnost. Upravljanje razvojem ne smije se shvatiti kao posao jednog čovjeka ili male grupe ljudi. Još uvijek nije izgrađena adekvatna interna i eksterna komunikacija koja je neophodna za uspješnu implementaciju projekata iz Strategije.

U cilju daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je jačati sistem upravljanja kvalitetom putem dosljedne primjene PPVI procedure ali i putem ostalih mehanizama (npr. anketiranjem građana ili provođenjem tematskih sastanaka sa Partnerskom grupom, NVO, poslovnim sektorom, vezano za informiranje o Strategiji razvoja, planiranim i provedenim intervencijama koje imaju direktne efekte na potrebe socio-ekonomskih aktera).

Iz svega navedenog može se zaključiti da je neophodno unapređenje eksterne komunikacije kako bi se unaprijedio međusobni dijalog i koordinacija te time i proces sistemskog upravljanja razvojem.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2018-2020. godinu je pripremljen u skladu sa PPVI kalendarom i djelimično je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih programskih dokumenata;
- godišnji planovi rada službi za 2018. godinu su pripremljeni u skladu sa PPVI kalendarom i definiranim rokovima te je primijenjen projektni pristup. Izvještaji o realizaciji planova službi su razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera;
- u domenu jačanja javno-privatnog dijaloga djelimično je ostvareno uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata Strategije.

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti:

- Realnom i blagovremenom planiranju na nivou službi, a usklađivati intersektoralno s planom rada Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
- Popuniti upražnjena radna mjesta sa stručnim izvršiocima u ključnim službama;
- Blagovremeno uskladiti planirane aktivnosti na trogodišnjem i godišnjem nivou sa aktivnostima na pripremi općinskog budžeta kao i preciznije povezivati budžetiranje na projektnom nivou sa budžetskim grantovima (programsko budžetiranje);
- Da se budžetiranje projekata bazira više na sredstva iz općinskog budžeta a manje na vanjske „nesigurne“ izvore kako bi se omogućio što bolji učinak implementacije planiranih projekata;

- Uspostaviti sistem kontinuiranog praćenja implementacije Strategije (npr. na mjesečnom nivou), koristeći ažurirane podatke iz uspostavljenog internog sistema praćenja realizacije projekata –PROREG ;
- Jačati kapacitete uprave i partnera za pripremu i realizaciju projekata iz dostupnih fondova;
- Podržati reaktiviranje udruženja privrednika ili osnivanje novog udruženje;
- Kontinuirano jačati suradnju poslovnog sektora sa Službom za upravljanje razvojem i Službom za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo u procesima planiranja i realizacije projekata;
- Uspostaviti kvalitetniju saradnju sa eksternim razvojnim akterima, višim nivoima vlasti, razvojnim agencijama i fondovima, bankama i dr. i za takve aktivnosti obezbjediti kapacitete i ljudske resurse unutar uprave;
- Razvijati međuopćinsku suradnju kroz pripremu i realizaciju zajedničkih projekata;
- Na godišnjem nivou ažurirati bazu podataka o registriranim NVO- a i UG-a, kao i iste aktivnije uključiti u procese razvoja općine (koristeći dobre prakse iz drugih sredina).

U narednom periodu Općina Bosanska Krupa namjerava kandidirati projekte iz revidovane Strategije razvoja na javne pozive domaćih i stranih fondova, (projekt MOS-izgradnja centra za upravljanje otpadom za općine Cazin, Bosanska Krupa i Bužim – II faza; projekt odvodnje otpadnih voda za Bosansku Krupu i Bosansku Otoku; projekti energetske efikasnosti javnih objekata; javne rasvjete; projekat „Unapređenje poslovnih zona“ Vatrene mlin“ i „Industrijska zona“; projekat „Povećanje konkurentnosti radne snage na tržištu rada“ i sve ostale projekte koji su planirani u okviru Plana implementacije revidirane Strategije razvoja 2018-2020 (1+2)). Podržati sve projekte partnera na lokalnom nivou i višem nivou koji doprinose implementaciji Strategije, a koji imaju realno postavljeno budžetiranje.

6. ANEKSI

- Tabelarni pregled stanja realizacije projekata u 2018. godini
- Plan implementacije Strategije integrisanog razvoja 2018-2020. godine.

Do momenta izrade ovog Izvještaja Izvještaj o realizaciji budžeta za 2018. godinu nije usvojen na Općinskom vijeću, pa se isti nedostavlja u prilogu.

Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2018. godini

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem i programom	Projekat /mjera	Status projekta (u toku, završen, prolongiran, otkazan, zaustavljen)	Ostvareni rezultat	Plan za 2018	Izvori finansiranja			Sektor
					Budžet Općine	Eksterni izvori	Ukupno	
SC1/SEC1.1	1.1.1.1.1. Projekat: Izgradnja infrastrukture poslovnih zona (2017-2020)	realiziran	1. MEG –Nasatavak radova na završetku interne saobraćajnice PZ Pilana(408m) – 201.109 KM 2. Nabavka zemljišta za proširenje PZ Pilana – 389.330 KM 3. Rušenje objekata u PZ Vatretni mlin – 101.739 KM	850.000	546.176	146.002	692.178	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.1.2. Projekat: „Razvoj inovacija i privlačenja investicija-BINOVA“ – II faza (2017-2019)	prolongiran	Rekonstrukcija zgrade – Opremanje objekta BSC u PZ Pilana	0	0	0	0	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.1.3. Projekat CODEM – Lokalni akteri kao ključni faktor u izgradnji kontinentalnog destinacijskog menadžmenta (2017-2020)	prolongiran	prolongiran	0	0	0	0	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.1.4. Projekat: Centar za koordinaciju iseljeničkih razvojnih inicijativa KIRI (2017-2019)	prolongiran	prolongiran	0	0	0	0	ES
SC1/SEC1.1	1.1.1.1.5. Program poticaja obrtima i srodnim djelatnostima	u toku	objavljen javni poziv, nije bilo finansijske realizacije	80.000	0	0	0	ES
SC1/SEC1.2	1.2.1.1. Projekat: Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa-ILO (2017-2018)	u toku	Poboljšani tehnički kapaciteti MSŠ za edukaciju i prekvalifikaciju zavarivača; 52 polaznika uspješno završila program obuke	268.000	32.861	254.696	287.557	ES
SC1/SEC1.2	1.2.1.2. Projekat: Izrada studije o promjeni strukture zanimanja za koja se obrazuju srednjoškolci na području općine (2019)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	ES

SC1/SEC1.3	1.3.1.1. Program podrške razvoju poljoprivrede (2017-2020)	realiziran	Izrađen Pravilnik o kriterijima za izbor korisnika podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju i isplata poticaja	2.130.000	175.813	1.851.604	2.027.416	ES
SC1/SEC1.3	1.3.1.2. Izgradnja pijace i parkirališta u Bosanskoj Otoci	realiziran	Asfaltirana parking površina i formirana pojaca na otvorenom	75.968	22.790	53.178	75.968	ES
SC1/SEC1.3	1.3.1.3. Projekat ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica	realiziran	Pokrenuta dva projekta ASB i WOLD VISION, realizovane sve aktivnosti, za iznos prikazanih sredstava u 2018. nabavljena planirana oprema i alati za samozapošljavanje	62.200	0	9.000	9.000	ES
SC2/SEC2.1	2.1.1.1.1. Projekat: Izgradnja Vatrogasnog doma Profesionalne vatrogasne jedinice -I faza izrada projektne dokumentacije za objekat sa pratećim sadržajima (2018-2019)	nije bilo aktivnosti	nije bilo aktivnosti	15.000	0	0	0	DS
SC2/SEC2.1	2.1.1.1.2. Projekat: Materijalno opremanje struktura CZ (službi i jedinica opće namjene) (2018-2020)	u toku	Nabavka opreme za operativni centar CZ (računar sa softverom, i služba za spašavanje na vodi i pod vodom (kompresor kisika za punjenje boca), za baznu radio stanicu nije pokrenuta procedura nabavke	46.690	4.090	0	4.090	DS
SC2/SEC2.1	2.1.1.1.3. Projekat: Nabavka sistema za rano upozoravanje u OCCZ-e Bosanska Krupa (2018-2020) (Ovaj projekat je sastavni dio projekta 2.1.1.2. te je tako i posmatran u izvještaju)	realiziran	nabavljena električna sirena za uzbunjivanje	16.310	16.310	0	16.310	DS
SC2/SEC2.1	2.1.2.1 Projekat: Čišćenje i produbljivanje voda II kategorije (2017-2020)	u toku	Usvojena lista projekata prevencije prema planiranim aktivnostima, bez finansijske realizacije	40.000	0	0	0	DS
SC2/SEC2.1	2.1.2.2. Projekat: Deminiranje površina od zaostalih mina (2017-2020)	u toku	Japanska vlada finansirala deminiranje na sedam lokacija (292.137 m ²), izvršene 100%, nemamo finansijske pokazatelje	305.000	0	305.000	305.000	DS
SC2/SEC2.1	2.1.2.3. Rekonstrukcija drvenog pješačkog mosta u Bosanskoj Krupi (2018)	u toku	Rekonstrukcija započeta, čeka se završetak radova	250.000	178.606	0	178.606	DS

SC2/SEC2.2	2.2.1.1. Projekat: Jedna škola za svu djecu (Model inkluzivne škole) (2017-2020)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	DS
SC2/SEC2.2	2.2.1.2. Projekat „Mi smo mali, sporta nam falj-vrtićka olimpijada“ (2017-2020)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	DS
SC2/SEC2.3	2.3.1.1. Projekat: Izrada Politika za mlade (2017-2018)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	DS
SC2/SEC2.3	2.3.1.2. Projekat: Omladinska banka (2017-2018)	realiziran	Realizovano 18 projekata neformalnih grupa putem javnog poziva	24.000	13.608	25.842	39.450	DS
SC2/SEC2.3	2.3.2.1. Projekat sanacije i konzervacije Starog grada "Jezerki" - II faza (2017-2019)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	DS
SC3/SEC3.1	3.1.1.1. Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ Jezerki, Mahmić Selo i Pištaline (2017-2020)	u toku	Izgrađen dio sekundarne vodovodne mreže	110.000	4.593	30.000	34.593	SO
SC3/SEC3.1	3.1.1.2. Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima (2017-2020)	u toku	Izgrađen dio sekundarne vodovodne mreže	91.194	13.255	14.863	28.118	SO
SC3/SEC3.1	3.1.1.3. Projekat: Izgradnja vodovoda Cer-G.Petrovići-Zalin-dovršetak primarne mreže i izgradnja sekundarne mreže (2017-2020)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	SO
SC3/SEC3.1	3.1.1.4. Projekat: Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bos.Krupi i Bos.Otoci (2017-2020)	u toku	Izvođenje radova na prenosu sek. cjevovoda i vodovodnih priključaka sa AC ductilni cjevovod	385.000	76.575	61.872	138.447	SO
SC3/SEC3.1	3.1.2.1. Projekat: Uspostavljanje mjera zaštite na izvorištu Ade (2017-2020)	u toku	apliciran Fondu za zaštitu okoliša za izradu projektne dokumentacije	15.000	0	0	0	SO
SC3/SEC3.2	3.2.1.1 Projekat: Uređenjem deponije i uklanjanjem divljih deponija do čistijeg okoliša (2017-2018)	u toku	Uklonjeno 80% divljih deponija	120.000	0	0	0	SO

SC3/SEC3.2	3.2.1.2 Projekat: Otpad nije smeće (2017-2020)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	SO
SC3/SEC3.2	3.2.1.3. Održivo upravljanje otpadom (MOS)	nije bilo aktivnosti	nije bilo aktivnosti	75.000	0	0	0	SO
SC3/SEC3.2	3.2.2.1.Projekat: Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci (2017-2020)	nije bilo aktivnosti	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	SO
SC3/SEC3.2	3.2.2.2. Projekat: Regulacija potoka Kalender - faza XIV(2017-2020)	realiziran	Regulisan dio potoka Kalender	90.000	3.477	80.000	83.477	SO
SC3/SEC3.3	3.3.1.2. Projekat: Pretvorimo san u stvarnost (2017-2020)	prolongiran	nije bilo aktivnosti	0	0	0	0	SO
			UKUPNO:	5.049.362	1.088.154	2.832.057	3.920.210	

Projekti koji su realizirani u 2018. godini a nisu planirani Planom implementacije 2018-2020

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem i programom	Projekat /mjera	Status projekta (u toku, završen, prolongiran, otkazan, zaustavljen)	Ostvareni rezultat	Plan za 2018	Izvori finansiranja			Sektor
S.C. 4.	BFC certifikat- Unapređenje poslovnog okruženja i poslovne infrastrukture	novi	Izvršena preliminarna procjena općine	0	15.400	0	15.400	ES
SC1, SC2, SC 3	Projekt ekonomskog i okolišnog upravljanja - MEG (subvencije)	novi	Subvencionirano 16 podnosioca sa ukupno 45 korisnika	0	2.096	0	2.096	DS
SC3/SEC3.2	Rekonstrukcija kanalizacije u ul. Dana nezavisnosti	novi	Rekonstrukcija kanalizacije u ul. Dana nezavisnosti u dužini od 220 m	0	29.264	0	29.264	SO
SC3/SEC3.1	Nabavka i isporuka vodovodnog materijala za proširenje gradske vodovodne mreže II faza	novi	Izvršena nabavka vodovodnog materijala	0	10.517	0	10.517	SO
SC2/SEC2.1	Sanacija klizišta	novi	Sanirano 4 klizišta (Prvomajska, Hodžinac, Vrletnica, Kozarica)	0	70.513	20.000	90.513	SO
SC1/SEC1.3	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne putne mreže	novi	Izvršena rekonstrukcija i asfaltiranje putne mreže u dužini od 16,7 km	0	1.924.649	565.881	2.490.530	ES
SC1/SC1.2.	Dovršetak izgradnje objekta OŠ Pištaline	novi	Završeni radovi na objektu škole	0	35.054	450.000	485.054	ES
SC1/SC1.2.	Izvođenje radova na zamjeni stolarije PŠ Veliki Badić	novi	Zamjena stolarije	0	13.973	0	13.973	ES
					2.101.466	1.035.881	3.137.347	

Općina : Bosanska Krupa

Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2018-2020

Vrsta iz stručnim i sektorskim ciljevima	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	Ukupni predviđeni izdaci (za III godinu)	Finansiranje iz budžeta JLS				Finansiranje iz ostalih izvora																	Nosilac implementacije	Veza sa budžetom i/ili oznaka eksterne izvora finansiranja	Općinska odjeljenje/ služba odgovorne za praćenje	Godina početka impl. / AE klasifikacija	Oznaka sektora
					Pregled po godinama				Struktura ostalih izvora za I god.													Pregled ostalih izvora po godinama								
					god. I	god. II	god. III	ukupno (I+II+III)	Kredit	Entiteti	Kanton	Država	Javna poduzeća	Privatni izvori	IPA	Donatori	Ostalo	god. I	god. II	god. III	ukupno (I+II+III)									
1	2	3	4	5=9+21	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14	15	16	17	18=20+19+17	19	20	21=18+19+20	22	23	24	25	26					
SCI/SECL1	1.1.1.1. Projekt: Izgradnja infrastrukture poslovnih zona - Plana (2017-2019)	Do 2019.g. broj poslovnih subjekata u poslovnoj zoni uvećan za 20% u odnosu na 2015.g.	2.100.000	2.100.000	750.000	50.000	1.200.000	2.000.000							100.000			100.000	0	0	100.000	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	621111 - Kredit; 615311 - MEG	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018 (E)	ES				
SCI/SECL1	1.1.1.5. Program poticaja obrtna i srodnim djelatnostima	Najmanje 15 lica zaposlenih u postojećim i novoregistriranim obrtima i srodnim djelatnostima	240.000	240.000	40.000	40.000	40.000	120.000							40.000			40.000	40.000	40.000	120.000	Služba za upravljanje razvojem i Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	615311-Budžet i donatori UNDP-MEG	Služba za upravljanje razvojem i Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	2018-2020 (E)	ES				
SCI/SECL2	1.2.1.1. Projekt: Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa-ILO (2017-2018)	Do kraja 2018.g. minimalno 80 polaznika uspješno završilo program obuke i steklo zvanje zavarivača.	268.000	268.000	31.987	0	0	31.987							236.013			236.013	0	0	236.013	Služba za upravljanje razvojem	615311-kapitalni transferi neprofitnim organizacijama; podriška projektima po javnim pozivima/EU	Služba za upravljanje razvojem	2018 (E)	ES				
SCI/SECL3	1.3.1.1. Program podrške razvoju poljoprivrede (2017-2020)	- Do 2020.g. povećan broj proizvođača jagoditastog voća za 15% u odnosu na 2015.g. - Do 2020.g. zadržan broj proizvođača mlijeka u odnosu na 2016.g. - Do 2020.g. godine povećane količine povrća proizvedenog u plastenicima za 20% u odnosu na 2015.g.	2.130.000	6.390.000	130.000	130.000	130.000	390.000			2.000.000								2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	614515-Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji; Sredstva iz resursa Kantonalnih i federalnih ministarstava	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	2018-2020 (D)	ES			
SCI/SECL3	1.3.1.2. Izgradnja pijace i parkirališta u Bosanskoj Otoci	Do 2018.g. najmanje 50 poljoprivrednih proizvođača plasira svoje proizvode putem tržišta (zeleno pijace).	75.968	75.968	22.790	0	0	22.790							53.178			53.178	0	0	53.178	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	614515-Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i sredstva donatora IFAD	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	2018(D)	ES				
SCI/SECL3	1.3.1.3. Projekt ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica	Do kraja 2018. godine povećani ukupni prihodi ekonomski podržanih žrtava mina i njihovih porodica u ukupnom iznosu od najmanje 35.000 KM u odnosu na 2017.g.	62.200	62.200	16.200	0	0	16.200							46.000			46.000	0	0	46.000	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	615311- Podriška projektima i sredstva donatora (EU fond)	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	2018-2019 (E)	ES				
SCI/SECL1	2.1.1.1. Projekt: Izgradnja Vjetrogasnog doma Profesionalne vjetrogane jedinice - faza izrada projektne dokumentacije za objekat sa pratećim sadržajima (2018-2020)	Do kraja 2019.g. u Prostorni plan općine uključena lokacija novog Vjetrogasnog doma.	15.000	11.000	15.000	0	0	15.000											0	0	0	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	621211-nabavka zgrada	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	2018-2020 (A)	DS				
SCI/SECL1	2.1.1.2. Projekt: Materijalno opremanje struktura CZ (službi i jedinica opće namjene) (2018-2020)	U periodu 2018 - 2020.g. smanjeno vrijeme odziva jedinica CZ na prijavu opasnosti od prirodnih i drugih nepogoda za najmanje 30% u	163.000	161.000	63.000	50.000	50.000	163.000											0	0	0	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	621383 - specijalna oprema	Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	2018-2020 (D)	DS				
SCI/SECL1	2.1.2.1. Projekt: Čišćenje i produbljivanje voda II kategorije (2017-2020)	Do 2020.g. smanjena površina plavnih područja za 925 ha.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	60.000							20.000			20.000	0	0	20.000	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	/naknada za zaštitu od prirodni i drugih nepogoda, vodne naknade	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018 (B)	DS				

SCZ/REC1.1	2.1.2.2. Projekat: Deminiranje površina od zaostalih mina (2017-2020)	Do 2020.g. nije zabilježen minski incident na području općine Bosanska Krupa.	870.000	815.000	5.000	5.000	5.000	15.000											300.000	300.000	0	0	300.000	BHMAC/RUMAC Bihać	614311 - Grant za deminiranje; Japanska vlada	Služba za zapećničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu	2018-2020 (D)	DS		
SCZ/REC1.1	2.1.2.3. Rekonstrukcija drvenog pješačkog mosta u Bosanskoj Krupi (2017)	Do kraja 2018.g. pješački saobraćaj preko drvenog mosta se odvija bez prekida tokom cijele godine (bez obzira na nivo rijeke Une).	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	821222 Putevi i mostovi	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018(E)	DS	
SCZ/REC3	2.3.1.2. Projekat: Omladinska banka (2017-2018)	Do kraja 2018.g. povećan broj volontera za 10% u odnosu na 2015.g.	66.000	56.000	15.000	15.000	15.000	45.000											9.000	9.000			9.000	NVO Mozaik	614311 - Tekući grant/NVO Mozaik	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	2018 (E)	DS		
SCZ/REC3.1	3.1.1.1. Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u MZ Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline (2017-2020)	Do 2020.g. najmanje 200 domaćinstava pokriveno sekundarnom vodovodnom mrežom.	960.000	110.000	50.000	0	0	50.000		0	60.000													60.000	JKP"10 juli"	Učešće građana/budžet općine	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	018-2020 (C)	SO	
SCZ/REC3.1	3.1.1.2. Projekat: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmačkim selima (2017-2020)	Do 2020.g. najmanje 150 domaćinstava priključeno na gradsku vodovodnu mrežu.	200.000	91.194	31.194	0	0	31.194		0	60.000													60.000	JKP"10 juli"	Učešće građana/budžet općine	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018-2020 (D)	SO	
SCZ/REC3.1	3.1.1.4. Projekat: Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bos. Krupi i Bos. Otoci (2017-2020)	U 2020.g. snabdjevanje korisnika sekundarne vodovodne mreže u Bos. Krupi i Bos. Otoci vrši se kontinuirano (bez prekida).	5.000.000	1.325.000	125.000	150.000	125.000	400.000		135.000									125.000	260.000	350.000	315.000	925.000	JKP"10 juli"	Budžet/JKP/MEG	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018-2020 (D)	SO		
SCZ/REC3.1	3.1.2.1. Projekat: Uspostavljanje mjera zaštite na izvorštu Ade (2017-2020)	Do 2020.g. uspostavljen kontinuiran sistem nadzora nad vodozaštitnom zonom Ade (kontrola kvaliteta vode se vrši najmanje jednom sedmično). Izrada elaborata za zaštitu izvorišta Ada	200.000	15.000	15.000	0	0	15.000		0														0	JKP"10 juli"	/Vodne naknade	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018 (A)	SO	
SCZ/REC3.2	3.2.1.1. Projekat: Unedreženje deponije i uklanjanjem dvijih deponija do čistijeg okoliša (2017-2018)	Do 2018.g. smanjen broj divljih deponija za 50% u odnosu na 2015.g.	137.000	137.000	0	0	0	0		100.000										20.000	120.000	17.000	0	137.000	JKP"10 juli"	Ekološke naknade	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2017 (E)	SO	
SCZ/REC3.2	3.2.1.3. Održivo upravljanje otpadom (MOG)	Do 2020.g. smanjen broj negativnih ispitaja o zagađenosti rijeke Une za najmanje 20% u odnosu na 2016.g. Do 2020.g. ostvareni profit od prodaje reciklovanog otpada iznosi minimalno 50.000 KM na godišnjem nivou.	10.000.000	75.000	0	0	0	0		60.000															75.000	JKP"10. Jul"	KM i JKP (B. Krupa, Cazin i Bužim)	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018 (C)	SO
SCZ/REC3.2	3.2.2.1. Projekat: Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci (2017-2020)	Do 2020.g. sprječeno direktno izlivanje otpadnih voda u rijeku Unu na najmanje 20 lokacija u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci.	3.600.000	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	3.600.000																	0	JKP"10 juli"	R21111: Kredita sredstva EIB	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2019-2020 (E)	SO
SCZ/REC3.2	3.2.2.2. Projekat: Regulacija potoka Kalandar - faza XIII (2017-2020)	Do 2020.g. minimalno 5 % domaćinstava navedja većina priključeni na novo izgrađeni kanalizacioni sistem.	270.000	200.900	90.000	0	0	90.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	615 211 Kapitalni transferi pojedincima	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove	2018(C)	SO
UKUPNO:			26.687.168	15.566.362	1.470.171	2.260.000	3.385.000	7.315.171	-	2.060.000	-	250.000	120.000	-	949.191	-	3.379.191	2.407.000	2.355.000	8.141.191										

KLASIFIKACIJA PROJEKATA

- (koji su predviđeni za finansiranje dijelom ili u potpunosti iz eksternih izvora)
- A-projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli financirati;
 - B-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;
 - C-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema povratne informacije;
 - D-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobivena povratna informacija o finansiranju;
 - E-projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva.