

Općina Bosanska Krupa



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

Bosanska Krupa, april 2020. godine

UVOD

Program kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2019-2023 godina (PKI) usvojen je od strane Općinskog vijeća na XXVII sjednici održanoj 27.12.2018. godine.

Program Kapitalnih Investicija Općine Bosanska Krupa je dokument javnog karaktera koji predstavlja petogodišnji plan kapitalnih prioriteta općine Bosanska Krupa. Progresivnog je karaktera, što znači da će nakon realizacije projekta predviđenih za prvu godinu biti dopunjavani projektima za novu petu godinu, koja zaokružuje Program. Obuhvata općinske investicije koje se odnose na organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine.

Osnovni cilj Programa kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2019-2023. godina je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata.

U Programu kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2019-2023 godina planirano je 45 ukupne vrijednosti 40.497.006 KM a finansirali bi se iz sljedećih izvora:

- općinski budžet 6.496.139 KM
- vlastita sredstva 1.263.951 KM
- vanjski izvori finansiranja 32.736.915 KM.

Za 2019. godinu planiran je početak realizacije 43 projekta, dok su dva projekta planirana za naredne godine u okviru petogodišnjeg plana.

Prije izrade ovog Izvještaja zatražena je informacija od svih podnosioca prijedloga za investiranje iz PKI 2019-2023 da dostave informaciju o statusu projekta (da li je krenula realizacija, da li je bilo finansijskog izvršenja, da li je projekat prolongiran i sl.). Prikupljeni podaci su sumirani i prikazani u narednim tabelama, a odnose se samo na 2019. godinu.

Realizovana finansijska sredstva posmatrano po sektorima izgledaju ovako:

R.br.	Sektor	Broj planiranih projekata za 2019	Broj projekata u realizaciji za 2019	Planirana finansijska sredstva u 2019	Realizirana finansijska sredstva u 2019	Ostalo za realizaciju iz 2019	Procenat realizacije finansijskih sredstava
1.	Ekonomski sektor	16	5	2.817.760	366.027	2.451.733	13%
2.	Društveni sektor	14	5	2.043.383	300.366	1.743.017	15%
3.	Sektor okoliša	13	6	5.472.398	386.205	5.086.193	7%
	UKUPNO:	43	16	10.333.541	1.052.598	9.280.943	10%

Realizovana sredstva posmatrano po grupama izgledaju ovako:

R.br.	Grupa	Broj projekata u grupi	Broj projekata u realizaciji za 2019	Planirana finansijska sredstva u 2019	Realizirana finansijska sredstva u 2019	Ostalo za realizaciju iz 2019	Procenat realizacije finansijskih sredstava
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	9	5	5.320.398	380.205	4.940.193	7%
2.	Privreda i ekonomija	4	3	484.000	352.809	131.191	73%
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	3	1	62.798	12.798	50.000	20%
4.	Putevi i mostovi	7	1	1.949.592	0	1.949.592	0%
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	1	1	20.000	6.000	14.000	3%
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	9	3	1.534.950	205.451	1.329.499	13%
7.	Ostali projekti	10	2	961.803	95.335	866.468	10%
	UKUPNO:	43	16	10.333.541	1.052.598	9.280.943	10%

Iz predočenog se vidi da je procenat realizacije Programa kapitalnih investicija u 2019. godini 10%.

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, objavljen je javni poziv za ažuriranje Programa kapitalnih investicija za period 2020-2024, a pored toga, svi podnosioci prijave čiji su prijedlozi uvršteni u PKI 2019-2023 pozvani su da dostave obrazac prijedloga za investiranje sa ažuriranim podacima. Nakon pregleda i bodovanja pristiglih prijedloga za investiranje pripremljena je ažurirana verzija Programa kapitalnih investicija za period 2020-2024 godine i poslana u daljnju proceduru.

U narednoj tabeli prikazani su projekti sa podacima o finansijskoj realizaciji i statusu projekta:

R.br.	Naziv projektnog prijedloga	Podnosilac projektnog prijedloga	Kategorija-oblast	Ukupna vrijednost	Realizacija 2019 vlastita sredstva	Realizacija iz Budžeta 2019	Realizacija 2019 iz eksternih sredstava	Ukupno realizirano	Ostalo za realizaciju	Status projekta	Sektor
1.	Unapređenje poslovne zone "Vatreni mlin" u Bosanskoj Krupi	Služba za komunalne djelatnosti...	Privreda i ekonomija	500.000	0,00	143.208,58	66.644,00	209.852,58	290.147,42	djelimično realiziran (projektno-tehnička dokumentacija, odobrenje za građenje, potpisan ugovor za izgradnju saobraćajnice I i II faza)	ES
2.	Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	12.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	prolongiran	SO
3.	Izgradnja pješačkih mostova i uređenje SRC Ade	Služba za komunalne djelatnosti...	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	prolongiran	DS
4.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Mz Mahmić Selo, Jezerski i Pištaline	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	960.000	0,00	32.047,00	100.000,00	132.047,00	827.953,00	djelimično realiziran	SO
5.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bosanskoj Krupi	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	prolongiran	SO
6.	Zamjena postojeće javne rasvjete u urbanim područjima općine (Bosanska Krupa i Otoka) LED rasvjetom - izrada projektne dokumentacije	Služba za komunalne djelatnosti...	Rasvjeta i elektrifikacija	20.000	0,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	14.000,00	Izrađena studija, djelimično realiziran	SO
7.	Zamjena sekundarne vodovodne mreže	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	1.100.000	0,00	3.905,00	22.968,00	26.873,00	1.073.127,00	djelimično realiziran (prebacivanje vodovodnih priključaka)	SO

	u Bosanskoj Krupi i Otoci									sa AC na daktilni cjevovod)	
8.	Završetak objekta zgrade Gimnazije u Bosanskoj Krupi	Služba za komunalne djelatnosti...	ostalo	1.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	prolongiran, reprogramiran	DS
9.	Odvojeni način sakupljanja otpada	JKP "10. Juli" Bosanska Krupa	Kanalizacija, vodovod i otpad	269.100	0,00	0,00	0,00	0,00	269.100,00	prolongiran	SO
10.	Završetak radova na rekonstrukciji ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi (od P15 do kraja dionice) sa izgradnjom oborinske kanalizacije	Služba za komunalne djelatnosti...	Putevi i mostovi	660.000	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	prolongiran	ES
11.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	210.000	0,00	32.107,00	0,00	32.107,00	177.893,00	djelimično realiziran	SO
12.	Završetak radova na regulaciji potoka Kalender i postavljanje kanalizacionih cijevi	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	1.250.000	0,00	10.999,00	39.790,00	50.789,00	1.199.211,00	djelimično realiziran (završena faza XV)	SO
13.	Poboljšanje snabdijevanja otpadnih voda	JKP "10. Juli" Bosanska Krupa	Kanalizacija, vodovod i otpad	740.000	0,00	136.389,47	2.000,00	138.389,47	601.610,53	Prvomajska - djelimično realiziran - realizacija u cijelosti 2020 godine; Telimetrijsko povezivanje dvije tačke realizirano	SO
14.	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u sklopu II osnovne škole Bosanska Krupa	Služba za komunalne djelatnosti...	ostalo	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	prolongiran	DS
15.	Zaštita od erozije Zelenih otoka u općini Bosanska	Služba za komunalne djelatnosti...	Turizam, zaštita okoliša, sport	450.000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	djelimično realiziran (projektno-tehnička dokumentacija,	DS

	Krupa		i rekreacija							odobrenje za građenje, provedeni radovi, projekat se nastavlja)	
16.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Arapuška cesta- Pučenik-Zalin-Veliki Dubovik	Služba za komunalne djelatnosti...	Putevi i mostovi	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	prolongiran	ES
17.	Izmjene i dopune prostornog plana Općine Bosanska Krupa 2007-2027	Služba za komunalne djelatnosti...	Prostorno planska i studijska dokumentacija	12.798	0,00	12.798,00	0,00	12.798,00	0,00	radi se o projektu koji se realizira u dvije faze gdje je prva faza realizirana u cijelosti	ES
18.	Uspostava centra za podršku investitorima BSC	PLOD Centar	Privreda i ekonomija	444.000	12.956,00	0,00	0,00	12.956,00	431.044,00	djelimično realiziran (video nadzor, učeđenje okoliša), potpisan ugovor za topljavanje objekta BSC (realizacija 2020.)	ES
19.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta u ulici Prvomajska - Perna-Pištaline	Služba za komunalne djelatnosti...	Putevi i mostovi	1.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	prolongiran	ES
20.	Čišćenje i produbljivanje vodotoka II kategorije u svrhu zaštite od poplava	Služba za komunalne djelatnosti...	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	1.100.000	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00	1.094.969,00	djelimično realiziran (Potok Kamarica - projektna dokumentacija)	DS
21.	Zeleni otoci II	Služba za upravljanje razvojem	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Apliciralo se za sredstva, projekat nije prošao. Nastavlja se sa traženjem sredstava.	ES
22.	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo	Privreda i ekonomija	750.000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	620.000,00	realiziran	ES
23.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Halkića most-Veliki Badić	Služba za komunalne djelatnosti...	Putevi i mostovi	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	prolongiran	ES
24.	CODEM-Lokalni	Služba za	Turizam,	990.000	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	odustalo se od projekta	ES

	akteri kao ključni faktor u izgradnji kontinentalnog destinacijskog menadžmenta	upravljanje razvojem	zaštita okoliša, sport i rekreacija									
25.	Uređenje SRC "Ada" - faza I - Izgradnja tribina i uređenje pomoćnog sportskog terena	GNK "Bratstvo"	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	nije bilo implementacije, ali se nastavlja sa traženjem sredstava.	DS	
26.	Izrada urbanističkog plana grada Bosanska Krupa	Služba za prostorno uređenje...	Prostorno planska i studijska dokumentacija	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	nije planiran za realizaciju u 2019. godini	ES	
27.	Izgradnja jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada	Služba za komunalne djelatnosti...	Kanalizacija, vodovod i otpad	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	prolongiran	SO	
28.	Izrada regulacionih planova	Služba za prostorno uređenje...	Prostorno planska i studijska dokumentacija	43.000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	prolongiran	ES	
29.	Sanacija objekta JU "Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa	JU "Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa	ostalo	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	nije bilo implementacije; Projekat se nalazi na preliminarnoj rang listi FMROI objavljenoj 03.04.2020. godine	DS	
30.	Centar za koordinaciju iseljeničkih razvojnih inicijativa KIRI	Služba za upravljanje razvojem	Privreda i ekonomija	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Odustalo se od projekta	ES	
31.	Pješački most preko rijeke Une - Đemaludin Čaušević, Bosanska Otoka	Služba za komunalne djelatnosti...	Putevi i mostovi	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	prolongiran	DS	

32.	Modernizacija sa asfaltiranjem IV dionice lokalnog puta Otoka - Crkvina	Građevinski odbor MZ Otoka II	Putevi i mostovi	299.592	0,00	0,00	0,00	0,00	299.592,00	prolongiran	ES
33.	"Arapuša" - vjerski turizam i eko selo	Udruženje "Reis Mehmed - Džemaludin Čaušević"	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	77.000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	prolongiran	DS
34.	Stručno obrazloženje za proglašenje zaštićenog prirodnog područja sliva rijeke Krušnice	WALD Projekt	Prostorno planska i studijska dokumentacija	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	prolongiran	SO
35.	Izgradnja vatrogasnog doma za profesionalnu vatrogasnu jedinicu u Bosanskoj Krupi	Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu	ostalo	965.000	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	nije bilo implementacije	DS
36.	Prirodno imanje "Čavrma"	Mesić Haris	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	131.500	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	nije bilo implementacije	ES
37.	Izrada zoning plana "Jezerski"	Služba za prostorno uređenje...	Prostorno planska i studijska dokumentacija	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	nije bio planiran za 2019. godinu	ES
38.	Izgradnja krova na zgradama ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	ostalo	150.000	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	90.000,00	djelimično realiziran	DS
39.	Planinarski dom PD "Grmeč"	PD "Grmeč"	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	110.000	420,00	0,00	0,00	420,00	109.580,00	Izvršeno cijepanje parcele u svrhu prepisa zemljišta. S projektom se nastavlja.	ES
40.	Opremanje struktura civilne zaštite općine	Služba za civilnu i protivpožarnu	Ostalo	300.916	35.335,00	0,00	0,00	35.335,00	265.581,00	projekat je u implementaciji i ima kontinuitet u	DS

	Bosanska Krupa	zaštitu								budućnosti	
41.	Utopljanje zgrade Ambulante u Bosanskoj Otoci	ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	ostalo	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	nije bilo implementacije	SO
42.	Nadogradnja informacionog sistema Općine Bosanska Krupa	Služba za upravljanje razvojem	ostalo	33.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	nije bilo implementacije	ES
43.	Zamjena vanjske i unutrašnje stolarije u Ambulanti Bosanska Otoka	ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	ostalo	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	nije bilo implementacije	SO
44.	Izgradnja prostora za rad okupacionog terapeuta, četiri sanitarna čvora u Centru za mentalno zdravlje ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa sa izmjenom podova, u prostoru ove zgrade i izrada kosih ravni ulaza u zgradu	ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	ostalo	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	nije bilo implementacije	DS
45.	Rušenje i ponovna izgradnja potpornog zida od gornjeg ulaza u objekte Doma zdravlja dužinom ceste do donjeg ulaza u dvorište Doma Zdravlja	ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa	Putevi i mostovi	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	potpisan ugovor sa Direkcijom za ceste USK koji će i biti investitori cijelog projekta	DS
				40.497.006	198.711	377.985,05	475.902	1.052.598,05	39.444.407,95		

ZAKLJUČAK

Procenat realizacije prijedloga iz Programa kapitalnih investicija je 10% i trebaju se uložiti dodatni napori svih sudionika za veće ostvarenje plana.

Zato, kod planiranja Budžeta za narednu i sljedeće godine, treba još veća usaglašenost, kada su projekti u pitanju, sa Programom kapitalnih investicija, kao i sa Strategijom razvoja Općine Bosanska Krupa, naročito kada se uzme u obzir da je u 2020. godini planirana izrada Strategije razvoja općine za period 2021-2025.

Također, Program kapitalnih investicija treba biti i osnova za apliciranje na projekte po javnim pozivima viših organa vlasti i raznih domaćih i evropskih fondova.

U narednom periodu vršiće se ažuriranje Programa kapitalnih investicija i izvještavanje za prethodnu godinu te dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Koordinacioni tim